

Antreprenor: "Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar: AP LT "A. Puskin"

Contractul Nr -002 din 21.05.2019.



ant born
11.05.06

Proces-verbal № 1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna Iulie 2019

Obiectul: Lucrari de reparatie a peretilor la sala de
sport a LT "A. Puskin"
lucrari de reparatie
Valoarea lucrarilor exectuate: **278744 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	380.20	9.96 9.84	3787.36 3741.74
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10.00	15.31 15.31	153.09 153.09
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2	380.20	17.86 5.10	6790.56 1940.16
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	380.20	20.74 7.29	7885.35 2771.66
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	380.20	61.40 44.47	23343.14 16907.11
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=7, gr.7mm	m2	380.20	84.96 61.24	32301.41 23281.93
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2	380.20	26.18 20.05	9952.85 7622.06